ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಉಪಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: "Construction of MPED Building (Govt.School) at Jalahalli Village in Ward No.16" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ:

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(P)/RRN/W.O/13/2019-20, Dated:-02.08.2019

2) ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.16ರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:21.03.2020

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:31.07.2020

******

1) ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Sri. Purushotham Raju N ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1)ರನ್ವಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:02.08.2019 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01.08.2020 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2) ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಗವು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು, ದಿನಾಂಕ:21.03.2020ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾರಾನಗರ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

3) ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:24.03.2020ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾರಾನಗರ ವಲಯ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ), ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರೊಡನೆ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಜಾಗವು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಿದ್ದು, ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಮಾಣುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ, ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ:26.03.2020ರಂದು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ :

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
4)	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಪು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಅನುಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19ರ ಅಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ 395 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಬಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನೂ ಕಾರಣವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು **395** ದಿನಗಳ **ಅವಧಿಗೆ** ಅಂದರೆ ದಿ:**01.08.2020** ರಿಂದ **31.08.2021** ರವರೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಂಡರಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ) ವಿಭಾಗ, ರಾ.ರಾ.ನಗರ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
5)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ) ವಿಭಾಗ, ರಾ.ರಾ.ನಗರ ವಲಯ
6)	ಯು.ಇಂ(ರಂಗಾವಲು) Discussed with Engineer (proposal for EE(OSD) in considered deed. to pandemic. Hence. EOT is granted ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ(ರಂಗ)

Scanned by TapScanner

PROPOSAL FOR THE EXTENSION OF TENDER PERIOD FOR CONTRACT WORKS WHICH ARE NOT COMPLETE WITH IN DUE DATE

SL NO.	DETAILS	:	DESCRIPTION
1.	Name of Work	:	"Construction of MPED Building (Govt.School) at Jalahalli Village in Ward No.16"
2.	Amount of Sanctioned Estimate	:	500.00 Lakhs
3.	Administrative approval and Technical sanction(Authority with No and Date)		AS No: EE(P)/RRN/AS/17/18-19 DATE:-02.03.2019 TS No : CE/RRN/TS/327/18-19 DATE:-05.03.2019
4.	Entrustment Amount Rs.	:	557.97 Lakhs
5.	Name of Contractor Consultancy firm	:	Sri. Purushotham Raju N
6.	Agreement No. & date	:	EE(P)/RRN/AG/12/19-20 Dtd.02.08.2019
7.	Work order No. & date Letter of indent No. & Date	:	EE(P)/RRN/W.O/13/2019-20 Dtd.02.08.2019
8.	Time fixed for completion	:	365 days
9.	Date of application from the Contractor/Consultancy Firm requesting for Extension	:	31.07.2020
10.	Date of receipt of application in sub division	:	31.07.2020
11.	Whether time extended	:	Yes
12.	Progress achieved by the Contractor/Consultancy firm during the original period Programme (Rs. in Lakhs) : 1. ¼Time 2. ½ time 3. ¾ time	:	70% Nil Nil Nil
	4.Completed Cost of work within the stipulated period (Measurement already recorded)	:	278.00 Lakhs
	5.Upto date progress	:	70% Nearing completion
13.	Due date from the Start of the work	:	02.08.2019
14.	Original Due date of completion of the work	:	01.08.2020
15.	Probable Date of completion of the work	:	31.08.2021
16.	Progress achieved during first extension	:	30% completed
17.	Time extension for which days applied	:	395 days

Scanned by TapScanner

18.	Time extension recommended	:	Yes
19.	Whether original application of contractor/consultancy Firm enclosed	:	Yes
20.	The balance work to be executed	:	30%
21.	Approximate time required for completion of work	:	31.08.2021
22.	Work charge establishment expenditure incurred after expiry of the due date of completion	:	-
23.	Whether notice issued as per clause-2 of agreement. If so No:	:	No
24.	Whether reply received. If so what action Contractor Consultancy firm has taken	:	No
25.	Remarks of Asst. Executive Engineer	:	The delay in carry out the work is delayed due to Change of Drawing, Modified Estimate and Covid-19 Lockdown. Hence EOT is recommended up to 31.08.2021 without penalty.

Assistant.Engineer
Rajarajeshwari Nagara Projects
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

Assistant.Executive Engineer
Rajarajeshwari Nagara Projects
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

Executive Engineer
Project division
RR nagara zone, BBMP

As recommended by EE (Mgmt) EOT is granted

ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಯಂತರರವರ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾ(ಲಿ)

Scanned by TapScanner